

中津川西部テクノパーク建設推進協議会 役員会 次第

平成 29 年 8 月 30 日（水） 15 : 30～

坂本事務所 コミュニティ・ルーム

1. あいさつ

2. 議事

■平成 29 年度事業の進捗状況について

■市道五ツ峰～中畑線の事業着手について

3. その他



▶ 中津川西部テクノパーク整備事業の進捗状況

■ 中津川西部テクノパーク現況・用地測量業務

1) 事業内容

① 現況測量業務

- ・ 現地の地形（土地の高低）や建物等の構造物の位置を測ります。
- ・ 土地の形状変更を伴う設計をする場合に調査するもので、テクノパーク建設に向けた詳細な設計計画に用います。

② 用地測量業務

- ・ 計画区域及び計画区域に隣接するすべての土地の境界確認、測量を行うものです。
- ・ 今年度は、茄子川地域振興財団の所有地を中心に、その隣接地の境界確認～測量を行います。

2) 作業スケジュール

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			進捗率
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
■ 現況測量																															
・ 計画準備			→																												
・ 2級基準点測量				→																											
・ 3級基準点測量					→																										
・ 4級基準点測量						→																									
・ 現地測量							→																								
■ 用地測量																															
・ 計画準備																	→														
・ 境界確認、仮杭設置																		→													
・ 境界測量																			→												
■ 成果作成・納品																															
・ 成果品作成・納品																															

3) 進捗状況

<進捗状況>

① 現況測量業務

- ・ 基準点（2級基準点×2点、3級基準点×7点、4級基準点×141点）の設置を完了。
- ・ 現地測量を計画区域東側（墓地側）より西側へ向けて開始。

② 用地測量業務

- ・ 今年度は茄子川財団所有地を中心に実施。
- ・ 計画区域西側溜池周辺より調査開始。

<今後の計画>

① 現況測量業務

- ・ 引き続き、現地測量を計画区域東側（墓地側）より実施、1月中旬まで現地作業を継続。

② 用地測量業務

- ・ 9月より境界立会に向けた依頼を開始し、10月より現地立会～境界測量を開始。

※立会依頼者へは市より個別に連絡・依頼

■中津川西部テクノパーク土地履歴・地質調査・基本計画策定業務

1) 業務内容

- ①. 土地履歴調査（土壌汚染対策法）
 - ・土地履歴調査は、過去に遡った土壌汚染のおそれと調査対象物質の特定を行います。
- ②. 地質調査（ボーリング調査）
 - ・地質調査（ボーリング調査）は、地盤の強度、変形特性や透水性等から、土地の造成や構造物が「安全に保たれるため」の調査を行います。
- ③. 基本計画
 - ・事業計画に関する調査や関連法令などの諸条件整理・検討、関係機関との調整、事業計画スケジュールの立案と概算事業費の算出を行います。

2) 作業スケジュール

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			進捗率	
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
■土地履歴調査																																
・資料収集																																5%
・現地確認、聴取																																10%
・調査結果まとめ																																15%
■地質調査																																
・計画準備																																20%
・機械ボーリング																																40%
・サンプリング																																50%
・サウンディング																																55%
・調査結果まとめ																																60%
■基本計画策定																																
・基本計画策定																																90%
■成果作成・納品																																
・成果品作成・納品																																100%

3) 進捗状況

- ＜進捗状況＞
- ①. 土地履歴調査（土壌汚染対策法）
 - ・資料調査が完了し、1948年まで遡っての土壌汚染対策防止法による事業所等の立地経過が無いことを確認。
 - ③. 基本計画
 - ・調整池～放流先の現地調査、交差点・都市間連絡道建設までの回転広場の位置検討を実施。
- ＜今後の計画＞
- ①. 土地履歴調査（土壌汚染対策法）
 - ・現地確認（既設進入路からの不法投棄物の有無など）を1月中旬までに実施。
 - ②. 地質調査（ボーリング調査）
 - ・ボーリング調査を11月～12月にかけて実施。
 - ③. 基本計画
 - ・引き続き、基本計画策定に向けた調査・設計を実施。