

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2022年
12月
vol. 3

お知らせ

耕作土鋤取り、仮囲いを設置及び、既設水路を撤去します。
皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


現場状況等（2022. 11. 15時点）

【進捗状況】

- 耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動保管しています。
- 仮囲い設置工：工事範囲外周部に、安全対策のため仮囲いを設置しています。
- 既設構造物撤去工：工事範囲内の、既設水路を撤去します。



耕作土鋤取り工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	12月	1月	2月	備考
耕作土鋤取り工				耕作土を鋤取り場内に保管
仮囲い設置工				工事範囲外周に設置
既設構造物撤去工				既設水路を撤去

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住所 中津川市茄子川中垣外1642
電話 0573-78-2515