

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2023年
1月
vol. 4

お知らせ

耕作土鋤取り、仮囲いを設置及び、既設水路を撤去します。
皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。

現場状況等（2022. 12. 12時点）

【進捗状況】

- 耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動保管しています。
- 仮囲い設置工：工事範囲外周部に、安全対策のため仮囲いを設置しています。
- 既設構造物撤去工：工事範囲内の、既設水路を撤去しています。



耕作土鋤取り工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工種	1月	2月	3月	備考
耕作土鋤取り工	■			耕作土を鋤取り場内に保管
仮囲い設置工		■		工事範囲外周に設置
既設構造物撤去工	■			既設水路を撤去

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
		現場稼働日				休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
(三井住友建設・ジェイアール東海建設JV)
住所 中津川市茄子川中垣外1642
電話 0573-78-2515