

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2023年
9月
vol. 12

お知らせ

構造物の基礎部を構築するため掘削します。また、他工事発生土を運搬して造成工事を進めていきます。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。


現場状況等（2023. 8. 8時点）

【進捗状況】

- 掘削工：構造物の基礎部及び調整池を構築するため掘削しています。
- 盛土工（掘削土）：掘削した土を工事範囲内で運搬・盛土しています。
- 盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工種	9月	10月	11月	備考
掘削工				構造物の基礎部及び調整池を構築するため掘削します。
盛土工（掘削土）				掘削した土を工事範囲内で運搬・盛土します。
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）

住所 中津川市茄子川中垣外1642

電話 0573-78-2515