

### 中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2024年  
**4**月  
vol. 19

#### お知らせ

構造物の基礎部を構築するための、他工事発生土を運搬して整地する造成工事を進めていきます。  
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。


#### 現場状況等（2024. 3. 15日時点）

##### 【進捗状況】

- ・掘削工：構造物の基礎部を構築するため掘削しています。（3月完了）
- ・盛土工（掘削土）：掘削した土を工事範囲内で運搬・盛土しています。（3月完了）
- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。



盛土工



本工事の工事範囲

##### 【工事工程】

工種	4月	5月	6月	備考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
			現場稼働日			休日

##### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所  
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）  
住所 中津川市茄子川中垣外1642  
電話 0573-78-2515