

岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2023年
2月
vol. 11

お知らせ

2月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、河川切回し工事となります。1月11日より、県道410号線仮付替道路の供用が開始いたしました。皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 1. 12 時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。
- ・仮付替道路造成工：市道坂本69号線仮付替道路の造成工事を行っております。
- ・河川切回し工：仮付替河川となる箇所掘削を行っております。
写真は、仮付替河川を掘削している状況写真になります。




図 当月の主な工事範囲



写真 仮付替河川 掘削状況

【工事工程】

工程	2月	3月	4月	備考
ニューマチックケーソン基礎工	■			躯体構築、沈下掘削
仮付替道路造成工	■			路体・路床造成、排水工、舗装工
ヤード造成工	■			施工ヤード造成、排水工
河川切回し工	■			施工ヤード整備、鋼矢板打設、土留め工、掘削工、護岸工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

日	月	火	2月		土	
			水	木	金	
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう こめたに ねもと
 佐藤、米谷、根本