

# 瀬戸トンネル 工事便り

2025 年

4 月

vol. 69

## お知らせ

### ☆4 月の作業予定

4 月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬、落合川河川敷の工事、野久保での地質調査です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。

新年度が始まり、新 1 年生の小学生のお子さんの登下校がありますので、工事をしている落合での車両の出入りや工事関係者の運転には注意を徹底していきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,210m（3 月 12 日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、落合川河川敷工事の施工状況です。工事は 8 割程度進み、4 月からは舗装工事が主な作業となります。



写真-1 落合川河川敷施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

### 主な工事工程

| 工種         | 土の運搬先     | 3月 | 4月 | 5月 | 備考            |
|------------|-----------|----|----|----|---------------|
| トンネル掘削(本坑) | 瀬戸地区埋立て事業 |    |    |    | 300～400台(往復※) |
| 落合川河川敷工事   |           |    |    |    |               |
| 野久保地質調査    |           |    |    |    |               |

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

### 4月

| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |

現場稼働日 休工日

### ☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆

中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所

（奥村組・浅沼組・TSUCHIYA）

住所 中津川市 瀬戸 740-9

電話 0573-64-2980

担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります