

瀬戸トンネル 工事便り

2025 年

8 月

vol. 73

お知らせ

☆8月の作業予定

8月の主な作業は、インバート工です。トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬は、岐阜県との協議の上、準備が整い次第、再開となります。また、掘削土は、坂本地区の中部総合車両基地等へ運搬する予定です。

8月は夏休みで小学生や中学生のお子さん達が出掛ける機会も増えますので、工事関係車両はより注意して安全に運転に努めます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,350m（6月10日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、インバートコンクリートの施工状況です。生コン車でコンクリートを運搬した後、ポンプ車のブームで施工箇所に打設しています。



写真-1 インバート施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	7月	8月	9月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	—	—	—	300~400台(往復※)
	車両基地	—	—	—	300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

8月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
現場稼働日						休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆

中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所

（奥村組・浅沼組・TSUCHIYA）

住所 中津川市 瀬戸 740-9

電話 0573-64-2980

担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります