

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025年
10月
vol. 43

お知らせ

10月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、ヤード造成工事、仮付替道路造成工事（県道410号、市道坂本126号）となります。10月からは新たに市道坂本126号の仮付替道路造成工事を実施してまいります。なお、県道410号につきまして、もう間もなく付替えを予定しております。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 ※県道410号（美乃坂本駅に隣接する苗木街道踏切に接続する道路）市道坂本126号（旧坂本郵便局わきのこ線橋に接続する道路）

工事状況等（2025.9.16時点）

【進捗状況】

- 高架橋工事：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬を行ってまいります。
- 橋脚工事：駅東部において躯体構築を行ってまいります。
- ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成、鋼矢板打設、駅西部において施工ヤード造成を行ってまいります。
- 仮付替道路造成工事(県道410号)：駅東部において路盤工を行ってまいります。
- 仮付替道路造成工事(市道坂本126号)：施工ヤード造成、鋼矢板打設を行ってまいります。作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅東部）

【工事工程】

工種	10月	11月	12月	備考
高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬
橋脚工事				躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬
ヤード造成工事				施工ヤード造成、鋼矢板打設
仮付替道路造成工事	県道410号	付替予定▼		路盤工、舗装工、旧道撤去
	市道坂本126号			施工ヤード造成、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷