

# 瀬戸トンネル 工事便り

2026年

5月

vol. 82

## お知らせ

### ☆5月の作業予定

5月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

トンネル掘削は4月29日から5月10日のゴールデンウィーク中は行わない予定ですが、工事ヤードでは、覆工コンクリートの型枠となるセントルの組立てを行い、それに伴うトラックが合計25台ほど工事ヤードに出入りする予定です。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約1,770m（4月9日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、覆工コンクリートの型枠となるセントルと呼ばれる設備です。鋼製の各部材をトラックで搬入し、クレーンを使って、トンネル内で組立てをおこないます。



写真-1 セントル




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

### 主な工事工程

工種	土の運搬先	4月	5月	6月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			160~200台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

5月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
現場稼働日	休工日					

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆  
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所  
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)  
 住所 中津川市 瀬戸 740-9  
 電話 0573-64-2980  
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります