

瀬戸トンネル 工事便り

2026年

6月

vol. 83

お知らせ

☆6月の作業予定

6月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

トンネル発生土は、引き続き、中部総合車両基地へ運搬していきます。6月は雨の多い時期となりますので、雨天時はより一層、運転に注意していきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,800m（5月13日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、トンネル最先端の状況写真です。地山の良し悪しにより変わりますが、現在は、1回に 1.0m～1.2m ずつ掘削しながら、工事を進めております。



写真-1 坑内状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	5月	6月	7月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			160～260台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

6月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

□ 現場稼働日 ■ 休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります