

瀬戸トンネル 工事便り

2026 年

8 月

vol. 85

お知らせ

☆8 月の作業予定

8 月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

品川方の残り掘削延長は 300m 弱となりました。1 日でも早く野久保班直下を通過できるように、頑張っていきたいと思います。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,870m（7 月 9 日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、最近のトンネル内の状況です。トンネル内、地上とも大きな変位はなく、施工できております。また、地下水位は天候による変動を除き、水位低下はないです。



写真-1 トンネル内状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	7月	8月	9月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地				200～260台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

8月

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29
	現場稼働日					休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆

中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所

（奥村組・浅沼組・TSUCHIYA）

住所 中津川市 瀬戸 740-9

電話 0573-64-2980

担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります