

瀬戸トンネル 工事便り

2026 年

9 月

vol. 86

お知らせ

☆9月の作業予定

9月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

9月は夏休み明けの学校が始まっていますので、ダンプを始めとする工事関係車両は、登下校の子供さんに注意し安全運転をおこなっていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,920m（8月7日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、ロックボルトの施工状況です。トンネルの外側に、直径 25mm、長さ 3m の異形棒鋼（鉄筋）を打設し、トンネルを補強しています。



写真-1 ロックボルト施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	8月	9月	10月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地				200～260台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

9月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
		現場稼働日				休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆

中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所

（奥村組・浅沼組・TSUCHIYA）

住所 中津川市 瀬戸 740-9

電話 0573-64-2980

担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります