

瀬戸トンネル 工事便り

2026 年
10 月
vol. 87

お知らせ

☆10月の作業予定

10月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班や県道6号の直下を掘削していきます。今後は土被りが徐々に減少していきますので、より慎重に掘削を進めていきたいと思っています。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約1,940m（9月7日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真はトンネル内の状況です。トンネル内、地表面の変位計測を行いながら、掘削しています。現在もトンネルは安定した状態が続いており、引き続き、慎重に掘削を進めてまいります。



写真-1 トンネル内状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

凡例 ■ 掘削済

主な工事工程

工種	土の運搬先	9月	10月	11月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地				200~260台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

10月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

現場稼働日

休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆

中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
（奥村組・浅沼組・TSUCHIYA）
住所 中津川市 瀬戸 740-9
電話 0573-64-2980
担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります