

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2024 年
3 月
vol. 16

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。3 月も引き続き河川付替え工、盛土工、伐採工を行います。また、資機材置き場造成工事を 3 月初旬より開始する予定です。資機材・伐採材運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2024. 2 月時点）

- ・主に河川の付替えや盛土の作業などを行っています。



写真 河川付替え状況



写真 盛土状況

【工事工程】

工事の内容	3月	4月	5月
伐採工			
盛土工			
河川付替え工			
資機材置き場造成工			

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	1	2
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
現場稼働日 休工日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）
住 所 中津川市駒場 2292
電 話 0573-64-2211
担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2024 年
2 月
vol. 15

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。
市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工事用車両が走行します。
地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2024. 1 月中旬時点）

【進捗状況】

- 河川の付替え、伐採等を行っています。



写真 河川付替え状況



写真 伐採状況

【工事工程】

工 種	2月	3月	4月	備考
伐採工				ヤード西側・北側
盛土工				
河川付替え工				掘削・構造物構築

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2024 年
1 月
vol. 14

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。1月は引き続き付替河川工、暗渠排水及び基盤排水工、河川渡道路工、伐採工(資機材置場造成部他)を予定しています。資機材および伐採木等処分材運搬の為、市道中津510号線及び市道中津79号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023.12.6時点）

【進捗状況】

- 付替河川工、暗渠排水・基盤排水、伐採工を行なっています。



写真 付替河川施工状況



写真 ヤード北側伐採状況

【工事工程】

工 種	1月	2月	3月	備考
伐採・伐根・除草・処分	〇	〇		資機材置場造成部へ移り、北側切土部へ戻る
改良表土剥ぎ取り・運搬 暗渠工、基盤排水工	〇	〇		表土改良・剥ぎ取り～場内仮置 暗渠管布設～基盤排水設置
付替河川工	〇	〇	〇	掘削・躯体工・ブロック積工
河川渡道路工(ボックスカルバート)	〇	〇	〇	
資機材置場造成工		〇	〇	準備工～表土掘削～切盛土工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
〇	現場稼働日	〇	休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
(大林組・鴻池組・大本組 JV)

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき おかもと
桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
12 月
vol. 13

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。12月は引き続き付替河川工、改良土剥ぎ取り・場内運搬・仮置き、暗渠排水工及び基盤排水工、伐採工を予定しています。資機材および他工区からの発生土運搬の為、市道中津510号線及び市道中津79号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023.11.6時点）

【進捗状況】

- 付替河川工、暗渠排水、改良表土剥ぎ取り・運搬・仮置工を行なっています。



写真 付替河川施工状況



写真 暗渠排水施工状況

【工事工程】

工 程	12月	1月	2月	備考
支障物撤去(岩破砕)	■	■■■■■■■■■■		岩集積～破砕工
伐採・伐根・除草・処分	■	■		
改良表土剥ぎ取り・運搬 暗渠工、基盤排水工	■	■		表土改良・剥ぎ取り～場内仮置 暗渠管布設～基盤排水設置
付替河川工	■	■		掘削・躯体工・ブロック積工
河渡道路工(ボックスカルバート)		■		
恵那倉庫移転地造成工		■		伐採工～表土掘削～切盛土工
発生土受入	■■■■■			第一本曾川橋梁工事発生土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	1	2
10	11	12	13	14	8	9
17	18	19	20	21	15	16
24/31	25	26	27	28	22	23
					29	30

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
11 月
vol. 12

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。11月は付替河川工、表土処理工、暗渠排水工及び基盤排水工、伐採工を予定しています。資機材および他工区からの発生土運搬の為、市道中津510号線及び市道中津79号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 10. 6 時点）

【進捗状況】

- 表土処理工、付替河川工、発生土の受入れを行なっています。



写真 表土処理工
（改良表土剥ぎ取り・積込状況）



写真 付替河川掘削状況

【工事工程】

工 種	11月	12月	1月	備考
支障物撤去(岩破碎)				岩集積～破碎工
表土(改良)剥ぎ取り、運搬仮置工				表土改良・剥ぎ取り～場内仮置
暗渠工、基盤排水工				暗渠管布設～基盤排水設置
付替河川工				掘削・躯体工・ブロック積工
発生土受入				第一木曾川橋梁工事発生土
恵那倉庫移転地造成工				伐採工～表土掘削～切盛土工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき おかもと
桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
10 月
vol. 11

お知らせ

駒場トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。10月は付替河川工、表土改良・改良土場内運搬・仮置き、暗渠排水工及び基盤排水工を予定しています。資機材および他工区からの発生土運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 9. 11 時点）

【進捗状況】

- ・法面对策工、表土改良、河川付替え、発生土の受入を行なっています。



写真 法面对策工



写真 表土改良状況

【工事工程】

工 種	10月	11月	12月	備考
支障物撤去				積石・貯水槽
表土(改良)剥ぎ取り、運搬仮置工				表土改良・剥ぎ取り～場内仮置
暗渠工、基盤排水工				
付替え河川工				掘削・垂直壁・床固め・躯体打設
発生土受入				第一木曾川橋梁工事発生土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

☐ 現場稼働日
 ☐ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき おかもと
桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
9 月
vol. 10

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。9 月は付替水路工、表土改良・改良土場内運搬・仮置き、及び支障物撤去を予定しています。資機材および他工区からの発生土運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 8. 3 時点）

【進捗状況】

- 表土掘削・場内運搬、法面对策工、支障物撤去、発生土の受取を行なっています。



写真 発生土受入状況



写真 法面对策工

【工事工程】

工 種	9月	10月	11月	備考
支障物撤去	〇	〇	〇	積石・巨石破砕
表土(改良)剥ぎ取り、運搬仮置工	〇	〇	〇	表土(改良)剥ぎ取り～場内仮置
暗渠工、基盤排水工	〇	〇	〇	
付替え河川工	〇	〇	〇	法面補強～付替え河川掘削
東部倉庫移転	〇	〇	〇	
発生土受入	〇	〇	〇	第一木曾川橋梁工事発生土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
〇 現場稼働日 ■ 休工日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき おかもと
桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
8 月
vol. 9

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事を行っています。8月は法面工、表土の場内運搬及び支障物撤去を予定しています。資機材および他工区からの発生土運搬の為、市道中津510号線及び市道中津79号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 7. 5時点）

【進捗状況】

- ・造成工：支障物撤去、表土の場内運搬、工事用道路造成を行なっています。



写真 表土運搬状況



写真 支障物撤去状況

【工事工程】

工 種	8月	9月	10月	備考
支障物撤去工				コンクリート基礎、巨石破砕
法面工				掘削、鉄筋挿入、植生吹付
表土改良、運搬仮置工				表土剥ぎ取り改良～場内仮置
発生土受入				第一木曾川橋梁工事発生土
暗渠工、基盤排水工				
付替え河川				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月							休工日：14日
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき
桑高、濱田、河竹、荒牧

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
7 月
vol. 8

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事を行っています。7 月は法面工、表土の場内運搬及び巨石破碎を予定しています。資機材運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いします。

工事状況等（2023. 6. 7 時点）

【進捗状況】

- ・造成工：工事用道路の造成、巨石、コンクリート基礎破碎、仮囲いの設置を行なっています。



写真 工事用道路状況



写真 仮囲い設置状況

【工事工程】

工 種	7月	8月	9月	備考
支障物撤去工				コンクリート基礎、巨石破碎
法面工				掘削、鉄筋挿入、植生吹付
表土運搬仮置工				表土剥ぎ取り～場内仮置
暗渠工、基盤排水工				
付替え河川				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月							休工日：11日
日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	31						

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき
桑高、濱田、河竹、荒牧

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
6 月
vol. 7

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事を行っています。6 月は工事用道路の造成を中心に行います。また、場内にあるコンクリート基礎、巨石の破碎を行っています。資機材運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 5. 10 時点）

【進捗状況】

- ・造成工：工事用道路の造成（改良）、コンクリート基礎の破碎を行っています。



写真 工事用道路状況
【工事工程】



写真 破碎状況

工 種	6月	7月	8月	備考
工事用道路造成				造成 (改良、排水、砕石・鉄板敷き)
支障物撤去工				コンクリート基礎、巨石破碎
表土運搬仮置工				表土剥ぎ取り～場内仮置
暗渠工、基盤排水工				
法面工				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6月							休工日：8日
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		
	現場稼働日		休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき
桑高、濱田、河竹、荒牧

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023 年
5 月
vol. 6

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事を行っています。5月は4月に引き続き工事用道路の造成を中心に行います。また、場内にある転石、巨石の小割りを行っていきます。資機材運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を大型工事車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 4. 5時点）

【進捗状況】

- ・造成工：工事用道路造成に必要な資材置場の造成（盛土）を行っています。



写真 工事用道路状況



写真 伐採状況

【工事工程】

工 種	5月	6月	7月	備考
工事用道路造成				造成 (改良、排水、砕石・鉄板敷き)
支障物撤去工				石積、転石破碎
場内通路工				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月							休工日：13日
日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
	現場稼働日		休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
(大林組・鴻池組・大本組 JV)

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（駒場非常口）
工事便り

2023 年

4月
vol. 5

お知らせ

工事施工ヤード（駒場非常口）の工事を行なっています。4月は3月に引き続き工事用道路造成と伐採工を中心に行います。資機材の搬入及び搬出の為、市道中津510号線及び市道中津79号線を大型工事車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 3. 8時点）

【進捗状況】

- ・造成工：工事用道路造成に必要な資材置場の造成（盛土）を行っています。



写真 盛土状況



写真 伐採状況

【工事工程】

工 種	4月	5月	6月	備考
伐採工				伐採、伐採材搬出
工事用道路造成				造成(改良、排水)
支障物撤去工				石積、転石破碎
場内通路工				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4月							休日：10日
日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30							
☐	現場稼働日			☐	休日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
(大林組・鴻池組・大本組 JV)

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、荒牧