

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
3月
vol. 24

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備や使用機械の組立を行っており、3月はいよいよトンネル掘削に着手いたします。

トンネル掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、材料搬入車両や発生土搬出車両など工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

工事状況等（2024年2月時点）

主にトンネルで使用する機械の組立を行っています。



写真 トンネル使用機械



写真 トンネル坑口前

【工事工程】

工 種	発生土の運搬先	3月	4月	5月
トンネル工	土地区画整理事業			

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

現場稼働日

休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年
2月
vol. 23

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
工事用車両通行時は安全運転を心掛けます。

工事状況等（2024. 1 月中旬時点）

【進捗状況】

ヤードの舗装工事とトンネル工事に必要な設備の設置工事を行っています。



写真 ヤード舗装工事状況



写真 トンネル設備設置状況

【工事工程】

工 種	1月	2月	3月	備考
工事施工ヤード整備工				アスファルト・コンクリート舗装
トンネル工				各トンネル設備の設置

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
	現場稼働日			休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2024年

1 月
vol. 22

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
1 月はアスファルト舗装工、コンクリート舗装工を行います。
またトンネル仮設備工として、バッチャープラント設置、給排水設備設置を行います。
工事車両の一般道通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 12. 15 時点）

【進捗状況】

工事施工ヤード〔名古屋方〕整備工：
坑口付近の法面对策工と路床改良工を行っています。



写真 坑口 3 段目 法面对策工施工状況



写真 路床改良施工状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	1月	2月	3月	備考
工事施工ヤード整備工					アスファルト舗装工、コンクリート舗装工
トンネル仮設備工					バッチャープラント設置 給排水設備設置 電気配線工事
トンネル工	土地区画整理事業				坑口付け〜トンネル掘削、発生土搬出

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
	現場稼働日			休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき おかもと
桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
12 月
vol. 21

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
12 月はトンネル坑口付近の法面对策工、排水工、路床改良、コンクリート舗装工を行います。
またトンネル仮設備工として、濁水処理設備設置を行います。
工事車両の一般道通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 11. 10 時点）

【進捗状況】

工事施工ヤード〔名古屋方〕整備工：
坑口付近の掘削・発生土搬出を行っています。
また、発生土の仮置場を施工しています。



写真 坑口 3 段目 切土工施工状況



写真 発生土仮置場施工状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	12月	1月	2月	備考
工事施工ヤード整備工	土地区画整理事業				ヤード造成（法面对策工、排水工、舗装工）
トンネル仮設備工					濁水処理設備設置 パッチャープラント設置 給排水設備設置

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
11 月
vol. 20

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
11 月はトンネル坑口付近の 3 段目の切土・発生土搬出・法面对策工を進めていきます。また、トンネル発生土仮置場の造成を行います。
工事用車両の一般道通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 10. 13 時点）

【進捗状況】

工事施工ヤード〔名古屋方〕整備工：
トンネル発生土の仮置場を造成しています。
また、坑口付近の 2 段目の法面对策工を行っています。



写真 トンネル発生土仮置場施工状況



写真 坑口 2 段目 法面对策工施工状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	11月	12月	1月	備考
工事施工ヤード整備工	土地区画整理事業				ヤード造成（切土工、残土搬出、法面对策工、排水工）
仮設備工					トンネル掘削土仮置場造成、取水設備設置 濁水処理設備設置・給排水設備設置 バッチャープラント設置

11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
10 月
vol. 19

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
10 月はトンネル坑口付近の切土及び切土箇所の法面对策工を進めていきます。また、トンネル掘削で発生する土砂の仮置場の造成に伴いコンクリートを打設します。また、市道坂本～上県線において通行止め規制を行い取水管理設工事を行います。工事用車両の一般道通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 9. 7 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：
坑口付近の 2 段目の掘削・発生土搬出が終了しました。
また、発生土の仮置場を造成しています。



写真 坑口 2 段目掘削完了



写真 発生土仮置場施工状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	10月	11月	12月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備 ヤード造成（切土工、法面对策工）
仮設備工					発生土仮置場整備 取水設備設置・濁水処理設備設置 パッチャープラント設置

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
9 月
vol. 18

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
9 月はトンネル坑口付近の切土および切土箇所の法面对策工を進めていきます。また、
トンネル掘削で発生する土砂の仮置場を造成します。
工事車両の一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 8. 4 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：
坑口付近の 1 段目の法面補強が完了し 2 段目の掘削・発生土搬出を行っています。



写真 ヤード造成状況



写真 坑口付近切土状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	9月	10月	11月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備 ヤード造成(切土工、法面对策工)
仮設備工					トンネル掘削土仮置場整備 取水設備設置

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）
住 所 中津川市駒場 2292
電 話 0573-64-2211
担当者 桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
8 月
vol. 17

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。

8月はトンネル坑口付近の切土および切土箇所の法面对策工を進めていきます。また、トンネル掘削に必要な仮設備の施工を行なっていきます。

工事車両の一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 7. 5時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：坑口付近の法面補強を行なっています。



写真 ヤード造成状況



写真 坑口付近法面補強状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	8月	9月	10月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備 ヤード造成(切土工、法面对策工)
仮設備工					

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月							休工日：14日
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			
		現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき
桑高、濱田、河竹、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
7 月
vol. 16

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
7 月はトンネル坑口付近の切土および切土箇所の法面对策工を進めていきます。
工事車両の一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 6. 7 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：坑口付近の切土、掘削土運搬、法面对策工を行なっています。



写真 掘削土運搬状況



写真 坑口付近掘削状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	7月	8月	9月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、 ヤード造成(切土工、法面对策工)
仮設備工					

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月							休工日：11日
日	月	火	水	木	金	土	
2	3	4	5	6	7	8	1
9	10	11	12	13	14	15	2
16	17	18	19	20	21	22	3
23	24	25	26	27	28	29	4
30	31						5
現場稼働日							休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき
桑高、濱田、河竹、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
6 月
vol. 15

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。

6月はヤードの舗装工事が完了し、トンネル坑口付近の切土工、法面对策工を進めています。掘削した土は中津川市が施工する土地区画整備事業に搬出します。

一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 5. 10 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：ヤードの舗装工を中心に行っています



写真 ヤード舗装状況



写真 ヤード舗装状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	6月	7月	8月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、 ヤード造成(切土工、法面对策工)

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6月							休工日：8日
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		
	現場稼働日			休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき
桑高、濱田、河竹、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
5 月
vol. 14

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
5 月はトンネル掘削に必要な設備の基礎工が完了し、ヤードの舗装工事を行っています。
施工ヤード舗装完了後、順次坑口付近の掘削を進めていきます。
一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 4. 5時点）

【進捗状況】

・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝やヤードの舗装工、トンネル掘削設備の基礎工事の作業を進めています。



写真 基礎工状況



写真 ヤード舗装状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	5月	6月	7月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、ヤード舗装

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月							休工日：13日
日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
	現場稼働日		休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年

4 月

vol. 13

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。

4月は排水溝の整備、トンネル掘削に必要な設備の基礎工を中心に工事を行います。基礎工、施工ヤードの舗装を4月に行い、その後坑口付近の掘削を進めていきます。

一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 3. 8時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面（吹付）などの整備やトンネル掘削設備の基礎工事の作業を進めています。



写真 基礎工状況



写真 法面吹付状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	4月	5月	6月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、仮設備基礎ヤード造成(切土)

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4月						休工日：10日
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
現場稼働日						休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧