

瀬戸トンネル 工事便り

2026年
3月
vol. 80

お知らせ

☆3月の作業予定

3月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

昨年は3月に大雪が降り、竹や木が道路側に倒れてきた日がありました。春の雪は重たいので、天候に引続き注意し、工事車両の安全運転に努めていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,690m（2月11日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、半年に1回の避難・消火・救護訓練の状況です。万が一に備え、適切な行動をとることができるよう、今回も中津川市消防本部の方にご指導をいただきました。



写真-1 救護訓練状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	2月	3月	4月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			160~200台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>	休工日		

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

お知らせ

☆2月の作業予定

2月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、野久保地区の田圃の直下に差しかがろうとしています。

野久保地区では、トンネル掘削による影響の有無を確認するため、地表面の計測を実施しております。ご理解とご協力ありがとうございます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,640m（1月13日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、吹付けコンクリートの施工状況です。冬季で気温が低下していますので、ボイラーで温めた水を使用して、コンクリートを製造しています。



写真-1 吹付けコンクリート施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	1月	2月	3月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			160~200台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

2月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

□ 現場稼働日 ■ 休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆1月の作業予定

1月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、現在、野久保地区西側を掘削しています。先月掘削した土場川直下については、坑内への引水は無く、施工することが出来ました。

寒い時期になってきましたので、道路の凍結や降雪に伴うスリップに注意し、工事関係車両の安全運転に努めていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,610m（12月9日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、トンネル最先端（切羽）の状況です。吹付けコンクリート、ロックボルト、鋼製支保工を組み合わせ、地山を保持・補強しながら、安定を確保して掘削を進めています。



写真-1 切羽状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	12月	1月	2月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			160~200台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

1月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>	休工日		

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

2025年
12月
vol. 77

お知らせ

☆12月の作業予定

12月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。現在、トンネルは土場川の下を通過し、野久保地区西側を掘削しています。


年末年始は約1週間、現場作業を休みとする予定です。来年も安全に十分に注意し、作業を行っていききたいと思います。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約1,570m（11月11日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、水平ボーリングの施工状況です。トンネル前方の地質を事前に把握するため、ボーリングコアを採取して、地質を確認しました。ボーリングの結果、湧水はほとんど計測されませんでした。



写真-1 水平ボーリング状況



工種	土の運搬先	11月	12月	1月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			200～300台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>	休工期		

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 （奥村組・浅沼組・TSUCHIYA）
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工期が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

2025年
11月
vol. 76

お知らせ

☆11月の作業予定

11月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。

現在、野久保地区西側をトンネル掘削しています。今月は、土場川付近の掘削となる予定です。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,490m（10月9日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、発破を行なうための削孔状況です。硬質な岩盤が続いているため、火薬を使った掘削を継続しています。



写真-1 削孔状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	10月	11月	12月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	—	—	—	300~400台(往復※)
	車両基地	—	—	—	300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

11月

日	月	火	水	木	金	土	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23/30	24	25	26	27	28	29	
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>				休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
(奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
住所 中津川市 瀬戸 740-9
電話 0573-64-2980
担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

2025年
10月
vol. 75

お知らせ

☆10月の作業予定

10月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。

発生土のダンプ運搬は、10月途中より坂本地区への運搬が本格化する予定です。運転する際は速度等に留意し、9月の試験走行結果も踏まえ、安全運転に努めます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,390m（9月5日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、発破を行なうための火薬の装薬状況写真になります。本トンネルの地質は硬質な岩盤のため、火薬を使って掘削しています。



写真-1 装薬状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	9月	10月	11月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	—	—	—	300~400台(往復※)
	車両基地等	—	—	—	300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

10月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

□ 現場稼働日 ■ 休工期

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
(奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
住所 中津川市 瀬戸 740-9
電話 0573-64-2980
担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工期が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆9月の作業予定

9月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬です。5月末より中断していましたが掘削土のダンプ運搬を、岐阜県との協議の上、8月6日に再開しました。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。

現在、発生土を運搬している瀬戸地区埋立て事業場が10月頃に満杯となる見込みです。試験走行も兼ね、9月中旬以降、坂本地区へ発生土運搬を行なう予定です。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約1,350m（8月5日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、半年に1回行っている避難・消火・救護訓練の状況です。今回も、中津川消防本部にご指導をいただきながら、訓練を行いました。



写真-1 避難・救護訓練状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	8月	9月	10月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	—————			300~400台(往復※)
	車両基地等		———	———	300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

9月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

現場稼働日 休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆8月の作業予定

8月の主な作業は、インバート工です。トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬は、岐阜県との協議の上、準備が整い次第、再開となります。また、掘削土は、坂本地区の中部総合車両基地等へ運搬する予定です。

8月は夏休みで小学生や中学生のお子さん達が出掛ける機会も増えますので、工事関係車両はより注意して安全に運転に努めます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,350m（6月10日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、インバートコンクリートの施工状況です。生コン車でコンクリートを運搬した後、ポンプ車のブームで施工箇所に打設しています。



写真-1 インバート施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	7月	8月	9月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	—	—	—	300~400台(往復※)
	車両基地	—	—	—	300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

8月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
現場稼働日	休工日					

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆7月の作業予定

7月の主な作業は、インバート工です。トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬は、岐阜県との協議の上、準備が整い次第、再開となります。また、掘削土は、坂本地区の中部総合車両基地等へ運搬する予定です。

夏の暑さが厳しい時期になりました。夏は、熱中症、ゲリラ豪雨、雷など工事に影響のあることが多々ありますので、それぞれに注意しながら工事を進めていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,350m（6月10日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、インバートコンクリートの施工状況です。トンネルの下部にコンクリートを打設し、安定した構造を築きます。



写真-1 インバート工施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	6月	7月	8月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	—	—	—	300~400台(往復※)
	車両基地		—	—	300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

7月							
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			
□		現場稼働日		■			休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆6月の作業予定

6月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。

梅雨に入りますと、雨により道路が滑りやすくなることがあります。発生土運搬のダンプや、通勤車のスリップ事故に注意して、安全運転を行っていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,330m（5月15日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、昨年度から施工を行っておりました、落合川河川敷における河川内通路の完成状況です。トンネル掘削に伴う発生土専用のダンプが通行する道路です。



写真-1 落合河川敷状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	5月	6月	7月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業				300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

6月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

□ 現場稼働日 ■ 休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆4月の作業予定

4月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬、落合川河川敷の工事、野久保での地質調査です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。

新年度が始まり、新1年生の小学生のお子さんの登下校がありますので、工事をしている落合での車両の出入りや工事関係者の運転には注意を徹底していきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約1,210m（3月12日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、落合川河川敷工事の施工状況です。工事は8割程度進み、4月からは舗装工事が主な作業となります。



写真-1 落合河川敷施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	3月	4月	5月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	[Progress bars for March, April, and May]			300~400台(往復※)
落合川河川敷工事		[Progress bars for March, April, and May]			
野久保地質調査		[Progress bars for March, April, and May]			

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

4月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

□ 現場稼働日 ■ 休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります