

瀬戸トンネル 工事便り

2022年
10
vol. 39

お知らせ

☆10月の作業予定

10月の主な作業は、引き続きトンネル掘削とズリのダンプ運搬です。現在、野久保断層付近を掘削中で、安全かつ慎重に施工を進めております。また、秋になり、日没時間が徐々に早くなってきているので、工事関係車両は早めのライトアップを行い、安全運転で走行いたします。

現在のトンネルの進捗は、斜坑の掘削が約210m（9月13日現在）まで進んでおります（全長は約600m）。

写真は、ドリルジャンボを使用して、ロックボルトという鋼棒を地山内に打ち込む作業をしている状況です。



写真-1 ロックボルト打設状況




図-1 トンネル掘削進捗縦断図

主な工事工程

工種	土の運搬先	9月	10月	11月	備考
トンネル掘削 (斜坑)	瀬戸地区 埋立て事業				100~250台 (往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980