

中央アルプストンネル (山口) 工事だより

2022年
10月
vol. 64

お知らせ

今月も本坑を品川方へ掘削します。坂本地区においてはダンプ待避所の造成を行います。この時期は日没時間が急激に早まりますので、夕暮れ時の運転の際には早めのライト点灯を行い、歩行者に注意しながら車両の運転をおこなってまいります。造成工事におきましては歩行者および通行車両に注意して現場への出入りをします。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等 (2022.09.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1040mまで掘削が完了し、順調に掘削を進めております。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。


【工事工程】

工種	10月	11月	12月	備考
トンネル工	—————			
発生土運搬 (坂本地区) (馬籠地区)	—————			1日30台(4往復)程度の運搬を予定 状況により運搬することあり
坂本地区待避所造成(坂本・三津屋)	—————			



本坑

【進捗図】



10月						
日	月	火	水	木	金	土
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
 鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
 中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
 住所 中津川市山口1605-1
 電話 0573-67-9317
 (渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)