

# 中津川資材置場整備ほか 工事だより

11月

## お知らせ

11月は、水路・道路の整備を引き続き実施します。また、リニアの工事で発生する土の搬入を1日当たり30台程度予定しています。  
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


## 工事状況等 (2022. 10.20 時点)

### 【進捗状況】

- ・付替道路設置工：市道坂本42号線の付替用の新設道路の工事を進めています。
- ・付替水路設置工：市道坂本42号線、市道坂本127号線、恵那峡ロード沿い、新設道路付近の付替水路工事を進めています。



付替水路・工所用仮設道路状況



当月の主な工事範囲

工 種	11月	12月	1月	備 考
付替道路設置工				新設道路・拡幅道路の工事
付替水路設置工				現況水路の付替工事

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
	現場稼働日					休工日

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中津川資材置場JV工事事務所  
(ジェイアール東海建設・中島工務店JV)  
住 所 中津川市千旦林 1574  
電 話 0573-64-8357