

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2022年
11月
vol. 65

お知らせ

今月も本坑を品川方へ掘削します。
暦の上では立冬を迎え、朝晩は冷え込んでくる時期となります。これから迎える冬への十分な準備を整えつつ、工事を安全に進めて参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等(2022.10.7時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1,120mまで掘削が完了し、順調に掘削を進めております。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。

【工事工程】


工種	11月	12月	1月	備考
トンネル工	[進捗線]			
発生土運搬 (坂本地区) (馬籠地区)	[進捗線]			1日30台(4往復)程度の運搬を予定 状況により運搬することあり
坂本地区待避所造成(坂本・三津屋)	[進捗線]			雨天により工事が延びる場合があります。

※待避所の利用開始時期は別途お知らせします



本坑

【進捗図】



11月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

□ 発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)