

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年
1月
vol. 67

お知らせ

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いたします。
1月も先月に引き続き本坑を品川方へ掘削およびコンクリート工事を進めます。
長期休暇明けの仕事始めですので、しっかりと始業前点検を行ったのち、気持ちを引き締め、安全第一で作業を進めてまいります。
本年も昨年同様に皆様のご協力をいただきたく、お願い申し上げます。

工事状況等(2022.12.12時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1,300m分の掘削が完了し、順調に掘削を進めております。その後方でコンクリート工事を施工しています。
トンネルの切羽は安定しており、切羽面での湧水も多くありません。


【工事工程】

工種	1月	2月	3月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日30台(4往復)程度の運搬を予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



完成した三津屋地区ダンプ待避所

【進捗図】



1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)