

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023年
5月
vol. 14

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
5月はトンネル掘削に必要な設備の基礎工が完了し、ヤードの舗装工事を行っています。施工ヤード舗装完了後、順次坑口付近の掘削を進めていきます。
一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 4. 5時点）

【進捗状況】

・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝やヤードの舗装工、トンネル掘削設備の基礎工事の作業を進めています。



写真 基礎工状況



写真 ヤード舗装状況

【工事工程】

工種	土の運搬先	5月	6月	7月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業	—————			排水設備、ヤード舗装

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月							休工日：13日
日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>				休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）
住所 中津川市駒場 2292
電話 0573-64-2211
担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧