

瀬戸トンネル 工事便り

2023年
7月
vol. 48

お知らせ

☆7月の作業予定

7月の主な作業は、トンネル掘削とズリのダンプ運搬、落合地区での市道落合23号線改良工事です。本坑の掘削は、掘削方向を名古屋方から品川方に切替え、施工を進める予定です。

また、市道落合23号線改良工事につきましては、片側交互通行や数日間の夜間通行止めを行いながら、工事を進めます。夜間通行止めの際には、ご不便をおかけいたしますが、通行止めの日時や迂回路等、早めのお知らせを行い、十分注意しながら進めますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

現在のトンネルの施工は、名古屋方へ掘削を進めている最中で、本坑の掘削が約100m（6月13日現在）進んでおります（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。右の写真は、ロックボルトの打設状況です。鋼アーチ支保工、吹付けコンクリート、ロックボルトといった支保工を組み合わせ、地山を支えながら、掘削を進めています。



写真-1 ロックボルト打設状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）
主な工事工程

工種	土の運搬先	6月	7月	8月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業				300~400台 (往復※)
市道落合23号線改良工事	同上				

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980