

中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2023年
8月
vol. 17

お知らせ

8月は準備工事、仮設工事、防災工事、先行盛土工事を進めます。
7月12日には、現況道路からう回路への切回しを実施しました。
これまで同様に安全第一で工事を進めてまいります。
皆様にはご協力をよろしくお願い致します。


工事状況等（2023.7.14時点）

【進捗状況】

- ・準備工事、先行盛土工事：測量、伐採、表土すきとりや先行盛土準備を進めています。
- ・仮設工事：仮囲いや工事用道路の設置を行います。
- ・防災工事：沈砂池工や暗渠（盛土下）排水工を行います。



【進出入路仮設ゲート・発生土受入】



【当月の主な工事範囲】

【工事工程】

工種	8月	9月	10月	備考
準備工	■	■	■	測量工、伐採、表土すきとり
仮設工事	■	■	■	仮囲い・工事用道路
防災工事	■	■	■	沈砂池工、暗渠（盛土下）排水工
先行盛土工	■	■	■	準備工、盛土工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地JV工事事務所
(鹿島・ジェイアール東海建設・飛島JV)

住所 中津川市駒場字西山 2562-1

電話 0573-64-2383

担当者 あすま まえだ はなむら あだち きい
東、前田、花村、安達、紀伊