

瀬戸トンネル 工事便り

2023年
8月
vol. 49

お知らせ

☆8月の作業予定

8月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬、落合地区での市道落合23号線改良工事です。トンネル本坑の施工は、品川方へ掘削を進めています。

また、市道落合23号線改良工事につきましては、6月の大雨もあり、今月も作業をいたします。工事は引続き、片側交互通行を行いながら施工し、今月は数日間の夜間通行止めも予定しています。夜間通行止めの際には、ご不便をおかけいたしますが、通行止めの日時や迂回路等、早めのお知らせを行い、十分注意しながら進めますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

現在のトンネルの施工は、品川方へ掘削を進めている最中で、本坑の掘削が約160m（7月12日現在）進んでおります（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、吹付けコンクリートの施工状況です。発破で掘削した地山をコンクリートで早期に支え、地山を補強しています。



写真-1 吹付けコンクリート施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	7月	8月	9月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	████████████████████			300~400台 (往復※)
市道落合23号線改良工事	同上	████████████████			

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980