

# 中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年  
**8**月  
vol. 74

## お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。夏本番を迎え、猛暑の時期となってきました。熱中症に気を付けながら安全第一で作業を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

## 工事状況等(2023.7.10時点)

### 【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1,800m分の掘削が完了しています。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行っています。


### 【工事工程】

工種	8月	9月	10月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



路盤・覆工コンクリート状況

### 【進捗図】



8月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】  
 鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体  
 中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所  
 住所 中津川市山口1605-1  
 電話 0573-67-9317  
 (渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

※8/12(土)～8/20(日)は夏季休暇を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。