

瀬戸トンネル 工事便り

2023年
9月
vol. 50

お知らせ

☆9月の作業予定

9月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬、落合地区での市道落合23号線改良工事です。トンネルは、引き続き品川方へ本坑掘削を進めています。

市道落合23号線改良工事は、今月で施工が完了する予定です。完成後は車道が広がって通行し易くなり、歩道は車道と分離されてより安全になると思います。完成するまで、もう暫く、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約230m（8月18日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、先日実施した避難・消火・救護訓練の状況です。今回も中津川市消防本部の方にご指導をいただき、実際に消防署へ電話したり、救護時の包帯の巻き方を教えていただく等しました。



写真-1 消火訓練状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	8月	9月	10月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区 埋立て事業	████████████████████			300~400台 (往復※)
市道落合23号線改良工事	同上	██████████			

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980