

濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2023年
10
vol.12

お知らせ 【お礼】9月の上部工架設見学会に多数ご来場頂き誠に有難うございました。


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。令和4年度末には橋梁下部工が27基完成し、令和5年度からは新たに32基の橋梁下部工工事、上部工工事、第二野田川の付け替え工事に着手しています。

10月は主に橋脚工事・上部工工事、第二野田川の付け替え工事を行います。また、資材の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	10月主な作業	9月末進捗率	備考
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚土留工	23%	
㈱安部日鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	主桁連結工	88%	
昭和ソケット工業㈱	橋梁上部工	R6.5末	主桁連結工	60%	
㈱吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	57%	
㈱加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	40%	
㈱岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	56%	
宮島建設㈱	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	51%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工、仮設工	50%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	40%	

※近日発生している大雨については、各現場内で適時処理しています。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：中村、土田、渡邊、柳田
電話：0573-26-1111(内線：233・234・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）
電話：090-9195-0308(早川)