

中央アルプストンネル (山口) 工事だより

2023年
10月
vol. 76

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削と路盤および覆工コンクリート工事を進めます。
秋のつるべ落としと言われるように、この時期はすぐに暗くなるので早めのライト点灯を
心掛けダンプの安全運行に努めて参ります。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

工事状況等 (2023.9.11 時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 1,830m分の掘削が完了して
います。その後方で路盤と覆工のコンクリート打設工事を交互に行ってい
ます。


【工事工程】

工種	10月	11月	12月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日50台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



本坑

【進捗図】



10月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
住所 中津川市山口1605-1
電話 0573-67-9317
(渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)