

中央アルプストンネル(山口) 工事だより

2023年
12月
vol. 78

お知らせ

今月も引き続き、本坑の品川方への掘削を進めます。
今年には新型コロナの5類移行、酷暑などありましたが、皆様のご協力のもと、工事を安全に進めることができました。今年も残すところあと1ヶ月。笑顔で年末年始をむかえるためにも引き続き安全第一で工事を進めてまいります。

工事状況等(2023.11.10時点)

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約1,950m分の掘削が完了しています。


【工事工程】

工種	12月	1月	2月	備考
トンネル工				
発生土運搬 (坂本地区)				1日40台(4往復)程度運搬予定
(中津西地区)				1日10台(5往復)程度運搬予定
(馬籠地区)				状況により運搬することあり



坑口部

【進捗図】



12月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

□ 発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
 鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
 中央アルプストンネル(山口)JV工事事務所
 住所 中津川市山口1605-1
 電話 0573-67-9317
 (渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷)

※12/29(金)～1/7(日)は休工を予定しておりますが、電話でのご意見・お問い合わせは可能となっております。