

# 瀬戸トンネル 工事便り

2025 年

5 月

vol. 70

## お知らせ

### ☆5月の作業予定

5月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬、落合川河川敷の工事です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。

落合川河川敷での工事でも今月で完了する予定です。地域の方には工事に対して、多くのご協力をいただき、ありがとうございました。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,280m（4月9日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、落合川河川敷工事の施工状況です。舗装工事も進み、5月はガードレールや防護工等の工事を行い、完了となります。



写真-1 落合河川敷施工状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

### 主な工事工程

| 工種         | 土の運搬先     | 4月 | 5月 | 6月 | 備考            |
|------------|-----------|----|----|----|---------------|
| トンネル掘削(本坑) | 瀬戸地区埋立て事業 |    |    |    | 300～400台(往復※) |
| 落合川河川敷工事   |           |    |    |    |               |

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

5月

| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|    |    |    |    |    |    |    |

現場稼働日

休工日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆  
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所  
 （奥村組・浅沼組・TSUCHIYA）  
 住所 中津川市 瀬戸 740-9  
 電話 0573-64-2980  
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります