

中央アルプストンネル（山口） 工事だより

2026 年
1 月
vol. 103

お知らせ

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今月も本坑の品川方への掘削とインバート・覆工コンクリート工事を進めます。
本年も安全第一で工事を進めてまいります。
昨年同様皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025.12.4 時点）

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 2,963m（本坑全長約 4,700m）の掘削が完了しています。その後方でインバートと覆工のコンクリート打設工事を行っています。

【工事工程】


工 種	1月	2月	3月	備考
トンネル工				
発生土運搬 （坂本地区）				1日120台程度運搬予定

※上記運行台数は往路・復路の合計



坂下中学校の皆様に見学に来ていただきました。

【進捗図】



1月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
発生土運搬予定日						

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
中央アルプストンネル（山口）JV工事事務所
住 所 中津川市山口1605-1
電 話 0573-67-9317
（渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷）