

瀬戸トンネル 工事便り

2026年
3月
vol. 80

お知らせ

☆3月の作業予定

3月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

昨年は3月に大雪が降り、竹や木が道路側に倒れてきた日がありました。春の雪は重たいので、天候に引続き注意し、工事車両の安全運転に努めていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,690m（2月11日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、半年に1回の避難・消火・救護訓練の状況です。万が一に備え、適切な行動をとることができるよう、今回も中津川市消防本部の方にご指導をいただきました。



写真-1 救護訓練状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	2月	3月	4月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			160~200台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

3月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>	休工日		

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります