

中央アルプストンネル（山口） 工事だより

2026年
3月
vol. 105

お知らせ

今月も本坑の品川方への掘削とインバート・覆工コンクリート工事を進めます。
3月もまだ雪や凍結の可能性がありますので、車両を運行する際には、
事前に天候や交通状況を把握して安全運転に努めます。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いいたします

工事状況等（2026.2.3 時点）

【進捗状況】

- トンネル工：現在、本坑を品川方へ掘削しています。約 3,010m（本坑全長約 4,700m）の掘削が完了しています。その後方でインバートと覆工のコンクリート打設工事を行っています。

【工事工程】


工種	3月	4月	5月	備考
トンネル工				
発生土運搬 （坂本地区）				1日120台程度運搬予定



※上記運行台数は往路・復路の合計

本坑 3,000mに到達しました。

【進捗図】



3月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

発生土運搬予定日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
 鹿島・日本国土開発・吉川特定建設工事共同企業体
 中央アルプストンネル（山口）JV工事事務所
 住所 中津川市山口1605-1
 電話 0573-67-9317
 （渉外担当：永柄、発生土運搬担当：熊谷）