

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2026年
4月
vol. 49

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘削延長が690mに到達しました。引き続きトンネルの掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、工事用車両の運行時には安全運転を心掛けていきます。引き続き工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026年3月10日時点）

【工事工程】

工程	発生土の運搬先	4月	5月	6月
トンネル工	土地区画整理事業等			

【進捗図】




写真 トンネル坑内状況

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
- ・現在、690mの掘削が完了しています。

（本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
	現場稼働日		休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ たなか まかなえ おかもと
桑高、濱田、田中、時苗、岡本