

瀬戸トンネル 工事便り

2026年

4月

vol. 81

お知らせ

☆4月の作業予定

4月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

今月は、発破による騒音・振動を低減するため、火薬類の種類を変えた試験発破をおこなう予定です。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,730m（3月11日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、火薬を装薬するための孔を、ドリルジャンボという機械で削孔している写真です。掘削箇所の地山は、引き続き、岩盤が出現しており、発破を継続していきます。



写真-1 削孔状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	3月	4月	5月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地				160~200台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

4月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
	現場稼働日					休日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休日が変更になる場合があります