

第二木曽川橋りょう 工事便り

2026年
8月

お知らせ

【2026年8月の作業予定】

1. P2橋脚基礎工事 掘削、残土搬出、土留工(ライナープレート設置)

2. 巨石撤去 小割り・運搬

※夏季休暇による現場閉所を8/6～8/18で予定しています。

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。

工事用道路としても、P2橋脚基礎工事の残土搬出車両等(ダンプ:最大14台/日、生コン車:最大5台/日)の通行を予定しています。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

※工事の進捗によりですが、9月頃からP2橋脚基礎の掘削工事において、硬い岩盤を掘削するために火薬を用いた発破作業を行う可能性があります。施工時期が分かり次第、ご案内いたします。

工事状況等 (2026.7.7時点)



【工事工程】

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月	7月	2026年8月				9月	
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬		
1. P2橋脚基礎工事	掘削、残土搬出、土留工(ライナープレート設置)						作業時間最大:8:00～18:00 ダンプ、生コン車通行予定時間: 8:00～17:00
2. 巨石撤去	巨石小割り・運搬						作業時間最大:8:00～18:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

8月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
		現場稼働日		休工日		

工事に関するご意見・お問い合わせ

清水建設株式会社

中央新幹線 第二木曽川橋りょうほか新設工事作業所

住所 : 岐阜県中津川市北野町4-30

電話 : 0573-67-8517