

濃飛横断自動車道事業 工事だより (1/2)

2026年
8月
vol.48


お知らせ

茄子川・千旦林地内においては、橋梁工事や道路改良工事等を進めております。

工事に伴い資材の運搬等を行います。交通マナー・交通ルールを遵守し、安全に十分配慮して作業を進めます。地域の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、引き続きご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

工事状況等

【全体平面図】



【工事概要】

番号	受注者	工種	完成目途	8月の作業	7月末進捗率
①	㈱中島工務店	道路改良工	R9.3末	函渠工	24%
②	㈱中島工務店	道路改良工	R8.10末	掘削工	30%
③	㈱吉川工務店	橋梁下部工	R8.11末	場所打ち杭工	44%
④	瀧上・篠田JV	橋梁上部工	R9.3末	工場製作工	82%
⑤	東海旅客鉄道㈱	橋梁上下部工	R9.10末	橋梁架設工	28%
⑥	㈱鳴海組	道路改良工	R9.3末	補強土壁工	27%
⑦	㈱岡山工務店	道路改良工	R9.3末	掘削工	33%
⑧	安部日鋼工業㈱	橋梁上部工	R9.3末	仮設工	40%
⑨	㈱加地工務店	床版工	R9.3末	鉄筋工	22%



【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：塚田、金山、土田、寺田、市川
電話：0573-26-1111
(内線：233・234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
会長：牧野（加地工務店）
副会長：早川（岡山工務店）
電話：090-2138-9162（牧野）
090-9195-0308（早川）

工事だよりについては、中津川市HPに掲載しております。

<https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/lineartaisakuka/1/1/const/17384.html>
ホームページではカラーで掲載しています。



(裏面に続く)


濃飛横断自動車道事業 工事だより (2/2)

2026年


8月
vol.48

工事状況等

工事箇所 1



工事箇所 2



工事箇所 3

