

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2026 年
8 月
vol. 53

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘削延長が 840m に到達します。引き続きトンネルの掘削作業では、細心の注意を払い施工いたします。また、工事用車両の運行時には安全運転を心掛けます。お盆期間中ではありますが、**8 月 8 日～8 月 13 日（予備日 14 日、15 日）の日中に、トンネル施工に使用する仮設の橋を坑外にて組立てます。**引続き工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

工事状況等（2026 年 7 月 21 日時点）


【工事工程】

工種	発生土運搬先	8 月	9 月	10 月
トンネル工	非常口等			
トンネル仮設備工				



写真 トンネル坑内状況

【進捗図】



【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
- ・現在、840m の掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）
- ・仮設の橋を組み立てる際には、クレーンの機械音や鋼材をたたく音などが発生する場合があります。細心の注意を払い施工を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

8 月

日	月	火	水	木	金	土
					1	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

現場稼働日

休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネル JV 工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、田中、時苗、岡本