

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2026 年
9 月
vol. 54

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘削延長が 880m に到達します。引き続きトンネルの掘削作業では、細心の注意を払って施工します。また、工事用車両の運行時には安全運転を心掛けます。引続き工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026 年 8 月 21 日時点）

【工事工程】

工程	発生土の運搬先	9 月	10 月	11 月
トンネル工	非常口等			

【進捗図】





写真 トンネル坑内状況

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、880m の掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9 月

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

現場稼働日

休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネル J V 工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、田中、時苗、岡本