

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆7月の作業予定

7月の主な作業は、トンネル掘削と発生土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めており、瀬戸区野久保班の直下を掘削していきます。

今年の夏も暑く、気温が高くなりそうなので、坑外・坑内とも熱中症に注意し、工事を進めていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約 1,830m（6月8日現在）進んでいます（本坑全長は約 4,400m）（図-1 参照）。

右の写真は、吹付けコンクリートの施工状況です。発破掘削した箇所に、コンクリートを吹付け、早期に固めています。吹付け後は、鋼製支保工やロックボルトを施工し、トンネルを補強しています。



写真-1 吹付け状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

凡例 ■ 掘削済

主な工事工程

工種	土の運搬先	6月	7月	8月	備考
トンネル掘削(本坑)	車両基地	—————			160~260台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
□	現場稼働日		■ 休工日			

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
 中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
 (奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)
 住所 中津川市 瀬戸 740-9
 電話 0573-64-2980
 担当者 柴田、菅原、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります