

# 岐阜県駅(仮称)ほか新設工事便り

2025年  
12月  
vol. 45

## お知らせ

12月の主な作業は、高架橋工事、橋脚工事、仮付替道路造成工事（県道410号、市道坂本126号）、ヤード造成工事となります。県道410号の仮付替道路は、供用開始日を関係機関と調整しております。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願ひいたします。

## 工事状況等（2025.11.11 時点）

- ・高架橋工事：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削および埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設を行ってまいります。
- ・橋脚工事：回送線エリアにおいてニューマチックケーソン工法による基礎構築および躯体構築、駅東部において躯体構築および埋戻しを行ってまいります。
- ・仮付替道路造成工事：県道410号にて旧道路の撤去作業等、市道坂本126号にて施工ヤード造成、鋼矢板打設を行ってまいります。
- ・ヤード造成工事：駅西部および回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行ってまいります。作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅東部）

## 【工事工程】

|               | 工種       | 12月 | 1月 | 2月 | 備考                           |
|---------------|----------|-----|----|----|------------------------------|
| 高架橋工事         |          |     |    |    | 躯体構築、基礎部の掘削及び埋戻し、発生土運搬、鋼矢板打設 |
|               |          |     |    |    |                              |
| 橋脚工事          |          |     |    |    | 基礎構築、躯体構築、埋戻し                |
|               |          |     |    |    |                              |
| 仮付替道路<br>造成工事 | 県道410号   |     |    |    | 旧道撤去                         |
|               | 市道坂本126号 |     |    |    | 施工ヤード造成、鋼矢板打設                |
| その他           |          |     |    |    | 施工ヤード造成                      |

\*工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

| 12月 |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 日   | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |
| 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28  | 29 | 30 | 31 |    |    |    |

■ 現場稼働日 ■ 休工日

## 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所  
(大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)  
住所 中津川市茄子川1305-1  
電話 0573-67-7771  
担当者 佐藤、根本