

しみずまんすりー

第一木曽川橋りょうほか新設工事

2026年

8月

回覧

Vol.45

お知らせ

清水建設株式会社（単独）はリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めております。今月は、山口側ヤードでP1橋脚下部工、P3橋脚竹割土留工、P4橋脚岩盤掘削、瀬戸側ヤードでP5橋脚仮栈橋工を行います。

【お知らせ】

- 法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 2023年3月～2031年3月（予定）
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機（センサー式）を設置しております。（稼働の時間 8：30～17：00）
8月は坂本地区への発生土運搬を行いませんが、鋼材搬入等により大型車両の通行が多い日のみ信号機を稼働いたします。大型車両の通行が少ない日や通行がない日は稼働いたしません。
- P3橋脚竹割土留工事におきまして、硬い岩盤の掘削が必要となった場合、発破を用いた作業を実施する可能性があります。作業中は一時的に大きな音や振動が発生する場合がございますが、発破作業前には必ずサイレンを鳴らしてお知らせいたします。皆様の安全には最大限配慮し、細心の注意を払って作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

今月の作業予定

【作業予定】

○山口側

- P1橋脚
→下部工の鉄筋・型枠の組立を行います。
- P3橋脚
→竹割土留工を行います。
※発破掘削作業については、
上記「お知らせ」欄をご確認ください。
- P4橋脚
→橋脚設置個所において岩盤の掘削を行います。

○瀬戸側

- P5橋脚 仮栈橋工
→仮栈橋設置に向けて栈橋進入部の土留工を行います。

【工程】

工 種		8月	9月	10月
山口側	P1橋脚 下部工	■	■	■
	P3橋脚 竹割土留工	■	■	
	P4橋脚 岩盤掘削	■	■	
瀬戸側	P5橋脚 仮栈橋	■	■	■



8月

休工予定

日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

※8日～16日は休工いたします。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（㈱エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 おさき 尾寄 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設