

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2026 年
9 月
vol. 54

お知らせ

9月の主な作業は、橋脚工、河川付替え工、高架橋工、迂回路造成工（市道坂本126、134号）、新飛騨こ線橋新設となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026.8.17時点）

- ・**橋脚工**：回送線エリアの馬見川隣接部でニューマチックケーソン工法による基礎構築・沈下掘削、またその他箇所で鋼矢板打設・掘削・躯体構築・発生土運搬を行います。駅東部においては鋼矢板打設・躯体構築・薬液注入を行います。（図1、2）
- ・**河川付替え工**：千旦林川の付替えに伴う工事です。9月はヤード整備、掘削、発生土運搬、護岸工事を行います。（図2）
- ・**高架橋工**：駅東部および駅中央部において躯体構築を行います。（図2、3）
- ・**迂回路造成工**：市道坂本126号の仮付替に向け、道路の舗装工事等を行います。現在、10月頃に供用開始予定ですが、施工の進捗等で変更となる場合は現地看板でお知らせいたします。市道坂本134号（坂本川右岸道路）の仮付替に向け施工ヤード造成を行ってまいります。（図4）
- ・**新飛騨こ線橋新設**：中津川市の土地区画整理事業の一環で行う道路付替工事です。鉄道上空部分に橋を架けます。9月も引き続きヤード整備を行います。坂本小学校前の道路を一部工事用車両が通行いたしますので、通行に際し、児童の登下校時や朝のピーク時は避ける、ガードマンを配置する等、安全対策を適切に行います。（図4）

工種	9月	10月	11月	備考
橋脚工				基礎構築、沈下掘削、鋼矢板打設、掘削、躯体構築、発生土運搬、薬液注入
河川付替え工				ヤード整備、掘削、発生土運搬、本設護岸工
高架橋工				躯体構築、掘削、埋戻し
迂回路造成工 市道坂本126号				路盤工、舗装工
市道坂本134号				施工ヤード造成工
新飛騨こ線橋新設				ヤード整備



図1 回送線エリア



図2 駅東部



図3 駅中央部



図4 市道坂本126号周辺

9月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

☐ 現場稼働日 ☒ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 のがみ ねもと たかしま ましも
 野上、根本、高嶋、真下

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。