回覧

岐阜県駅（仮称）

岐阜県駅(仮称)ほか新設工事便り

2026年 11月 vol. 56

お知らせ

11月の主な作業は、橋脚工、河川付替え工、高架橋工、迂回路造成工（市道坂本134号）、新飛騨こ線橋新設となります。先月までおこなっていた市道坂本126号迂回道路は、10月13日に供用を開始しました。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026. 10. 13 時点）

- **橋脚工**：回送線エリアの馬見川隣接部でニューマチックケーソン工法による基礎構築・沈下掘削、またその他の箇所で鋼矢板打設・掘削・躯体構築・発生土運搬を行います。駅東部においては躯体構築を行います。（図1、2）
- **河川付替え工**：千旦林川の付替えに伴う工事です。11月はヤード整備、掘削、発生土運搬、本設護岸工事、樋管工、鋼矢板引抜を行います。（図2）
- **高架橋工**：駅東部および駅中央部において、主に躯体構築を行います。（図2、3）
- **新飛騨こ線橋新設**：中津川市の土地区画整理事業の一環で行う道路付替工事です。鉄道上空部分に橋を架けます。11月はヤード整備、鋼矢板打設を行います。坂本小学校前の道路を一部工事用車両が通行いたしますので、通行に際し児童の登下校時や朝のピーク時は避ける、ガードマンを配置する等、安全対策を適切に行います。（図3）
- **迂回路造成工**：市道坂本134号（坂本川右岸道路）は、仮付替に向けて施工ヤード造成、水路切回し、道路切回しを行ってまいります。（図4）

工種	11月	12月	1月	備考
橋脚工	■	■	■	沈下掘削工、鋼矢板打設、掘削、基礎構築、躯体構築、発生土運搬
河川付替え工	■	■	■	ヤード整備、掘削、発生土運搬、本設護岸工、樋管工、鋼矢板引抜
高架橋工	■	■	■	躯体構築、掘削、埋戻し
新飛騨こ線橋新設	■	■	■	ヤード整備、資機材搬入、鋼矢板打設
迂回路造成工（市道坂本134号）	■	■	■	施工ヤード造成、水路切回し、道路切回し

裏面に続く



図１　回送線エリア



図２　駅東部



図３　駅中央部



図４　市道坂本 134 号周辺

11月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

□ 現場稼働日　　休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線　岐阜県駅ＪＶ工事事務所
（大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
住 所　　中津川市茄子川１３０５－１
電 話　　０５７３－６７－７７７１
担当者　　野上（のがみ）、根本（ねもと）、高嶋（たかしま）、真下（ましも）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。